

## কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২০- ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই'২০- সেপ্টেম্বর'২০)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর'২০- ডিসেম্বর'২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই'২০- ডিসেম্বর'২০)	মন্তব্য
[১.১.১] মাতারবাড়ী ২*৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	৪০%	৩৪.০০%	৩.৫০%	৩৭.৫০%	
[১.১.২] নর্থ রিভেটমেন্ট নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	১০০%	৩০.০০%	২২.০০%	৫২.০০%	
[১.১.৩] বাঁধ নির্মাণ কাজ	২৫%	১৮.০০%	২.৩০%	২০.৩০%	
[১.১.৪] বিওপি (BOP) ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৩৫%	৬.০০%	১০.৫০%	১৬.৫০%	
[১.১.৫] কয়লা ও তেল আনলোডিং জেট এর পাইলিং কাজ সম্পন্নকরণ	১০০%	৪০.০০%	২২.০০%	৬২.০০%	
[১.১.৬] বয়লার-১ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	১০০%	৩০.০০%	২৬.০০%	৫৬.০০%	
[১.১.৭] বয়লার-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৫০%	৫.০০%	১৭.০০%	২২.০০%	
[১.১.৮] এসটিজি (STG)-১ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৩০%	১০.০০%	৭.০০%	১৭.০০%	
[১.১.৯] জিআইএস (GIS) নির্মাণকৃত (সিভিল পার্ট)	৫০%	৫.০০%	১৮.০০%	২৩.০০%	
[১.১.১০] চিমনি ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৫০%				কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এখনও কার্যক্রম শুরু হয়নি।
[১.২.১] প্রস্তাবিত ৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কন্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের অস্থায়ী পুলিশ/ আনসার ব্যারাক নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি উন্নয়ন	১০০%	৭৭%	৮%	৮৫%	
[১.২.২] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১০ এমডিএ ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ	১০০%	৬৫%	১১.৭০%	৭৬.৭০%	
[১.২.৩] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় পুলিশ ও আনসার ব্যারাক নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি উন্নয়ন	১০০%	৫৫%	১০.০০%	৬৫.০০%	
[১.২.৪] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ কি.মি সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৬০%	৩৭%	২.০০%	৩৯.০০%	
[১.২.৫] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় ডাইক/ বাঁধ নির্মাণ (ভিলেজ সাইড)	৮০%	৫৫%	৫.০০%	৬০.০০%	
[১.৩.১] প্রস্তাবিত সিপিজিসিবিএল-সুমিভোমো ১২০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের খসড়া কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন	০১-০৫-২১ ইং				সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন কাজ চলমান রয়েছে।
[১.৩.২] প্রস্তাবিত ৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কন্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের চূড়ান্ত কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন	১৫-০৫-২১ ইং		০৩-১১-২০	০৩-১১-২০	

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

২

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২০- ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই'২০- সেপ্টেম্বর'২০)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর'২০- ডিসেম্বর'২০)	অর্থ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই'২০- ডিসেম্বর'২০)	মন্তব্য
[২.১.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন (আর্থিক) (নিজস্ব, প্রকল্প সাহায্য, ইসিএ ও অন্যান্য)	১০০%	২৭.৪৩%	১৩.৮৪%	৪১.২৭%	
[২.১.২] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের হার	৮০%	২০.৮৩%	০.০০%	২০.৮৩%	
[৩.১.১] ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
[এম. ১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪টি	১টি	১টি	২টি	
[এম. ১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	১২টি	৩টি	৩টি	৬টি	
[এম. ১.২.১] শূদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	৪টি	১টি	১টি	২টি	
[এম. ১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	৪টি	১টি	১টি	২টি	
[এম. ১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	৪টি	১টি	১টি	২টি	
[এম. ১.৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উদ্ধার্তন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	৪টি	১টি	১টি	২টি	
[এম. ২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	৮০%	৯৫.৫১%	৯৬.৭৮%	৯৬.১৫%	
[এম. ২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	১৫-০২-২১ ইং				
[এম. ২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	২৫-০২-২১ ইং				
[এম. ২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৫০ জনঘন্টা	১৪.৪ জনঘন্টা	২০.৩ জনঘন্টা	৩৪.৭ জনঘন্টা	
[এম. ২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	৫ জনঘন্টা	০.০০	৫ জনঘন্টা	৫ জনঘন্টা	
[এম. ২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	১টি	০	০	০	
[এম. ৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	১০০%	১৫.৭৯%	২১.০৫%	৩৬.৮৪%	
[এম. ৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) / বাজেট বাস্তবায়িত	১০০%	২৭.৪৩%	১৩.৮৪%	৪১.২৭%	

Torrence

Siddiq

Sa

Dep

১

২

৩

৪

৫

৬

# কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২০- ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই'২০- সেপ্টেম্বর'২০)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর'২০- ডিসেম্বর'২০)	অর্থ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই'২০- ডিসেম্বর'২০)	মন্তব্য
[এম. ৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	৮০%				অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনযোগ্য কোন অডিট আপত্তি নেই।
[এম. ৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	৫০%				
[এম. ৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	১৫-১২-২০ ইং		২৯-১১-২০	২৯-১১-২০	

  
০৪/১২/২০  
মোহাম্মদ মতিউর রহমান

উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম এন্ড এডমিন) (ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল ও  
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

  
০৪/১২/২০  
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্ল্যানিং) (ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল ও  
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

  
০৪/১২/২০  
আবুল কালাম আজাদ


নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প), সিপিজিসিবিএল ও  
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

  
০৪/১২/২০  
মোহাম্মদ ফজরুল করিম

উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ) (ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল ও  
সদস্য সচিব, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

  
মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ

নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও  
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

  
০৪/১২/২০  
প্রকৌশলী মোঃ আজহারুল ইসলাম

নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), সিপিজিসিবিএল ও  
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

  
০৪/১২/২০  
মোঃ আবদুল মোতালিব

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল ও  
সভাপতি, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি