

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল'২১- জুন'২১ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১) (অসাধারণ)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই'২০-মার্চ'২১)	৪র্থ কোয়ার্টারে অর্জন (এপ্রিল'২১-জুন'২১)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই'২০-জুন'২১)	মন্তব্য
[১.১.১] মাতারবাড়ী ২*৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	৪০%	৪০.৯০%	৩.৬০%	৪৪.৫০%	
[১.১.২] নর্থ রিভেটমেন্ট নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	১০০%	৯০.০০%	১০.০০%	১০০%	
[১.১.৩] বীধ নির্মাণ কাজ	২৫%	২৩.০০%	২.৫০%	২৫.৫০%	
[১.১.৪] বিওপি (BOP) ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৩৫%	৩০.০০%	৮.০০%	৩৮.০০%	
[১.১.৫] কয়লা ও তেল আনলোডিং জেটি এর পাইলিং কাজ সম্পন্নকরণ	১০০%	৮০.০০%	২০.০০%	১০০%	
[১.১.৬] বয়লার-১ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	১০০%	৮০.০০%	২০.০০%	১০০%	
[১.১.৭] বয়লার-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৫০%	৩৫.৫০%	১৫.৫০%	৫১%	
[১.১.৮] এসটিজি (STG)-১ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৩০%	২১.৫০%	১০.৫০%	৩২%	
[১.১.৯] জিআইএস (GIS) নির্মাণকৃত (সিভিল পার্ট)	৫০%	৩৫.০০%	১৭.০০%	৫২%	
[১.১.১০] চিমনি ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	৫০%	১৫.০০%	৩৬.০০%	৫১%	
[১.২.১] প্রস্তাবিত ৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের অস্থায়ী পুলিশ/ আনসার ব্যারাক নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি উন্নয়ন	১০০%	৯০.০০%	১০.০০%	১০০%	
[১.২.২] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১০ এমডিএ ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ	১০০%	৯০.০০%	১০.০০%	১০০%	
[১.২.৩] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় পুলিশ ও আনসার ব্যারাক নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি উন্নয়ন	১০০%	৮৬.০০%	১৪.০০%	১০০%	
[১.২.৪] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ কি.মি সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৬০%	৪২.০০%	১৩.০০%	৫৫%	
[১.২.৫] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় ডাইক/ বীধ নির্মাণ (ভিলেজ সাইড)	৮০%	৭৫.০০%	২৫.০০%	১০০%	
[১.৩.১] প্রস্তাবিত সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১২০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের খসড়া কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন	০১-০৫-২১ ইং	১৫-০১-২১ ইং		১৫-০১-২১ ইং	
[১.৩.২] প্রস্তাবিত ৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের চূড়ান্ত কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন	১৫-০৫-২১ ইং	০৩-১১-২০ ইং		০৩-১১-২০ ইং	



কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল'২১- জুন'২১ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১) (অসাধারণ)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই'২০- মার্চ'২১)	৪র্থ কোয়ার্টারে অর্জন (এপ্রিল'২১ – জুন'২১)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই'২০ – জুন'২১)	মন্তব্য
[২.১.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন (আর্থিক) (নিজস্ব, প্রকল্প সাহায্য, ইসিএ ও অন্যান্য)	১০০%	৬০.৪৭%	৩৯.৫৩%	১০০%	
[২.১.২] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের হার	৮০%	৬২.৫০%	২৫.০০%	৮৭.৫০%	
[৩.১.১] ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
[এম. ১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪টি	৩টি	১টি	৪টি	
[এম. ১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	১২টি	৯টি	৩টি	১২টি	
[এম. ১.২.১] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	৪টি	৩টি	১টি	৪টি	
[এম. ১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	৪টি	৩টি	১টি	৪টি	
[এম. ১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	৪টি	৩টি	১টি	৪টি	
[এম. ১.৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	৪টি	৩টি	১টি	৪টি	
[এম. ২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	৮০%	৯২.২১%	৯৮.৩০%	৯৪.৭৯%	
[এম. ২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	১৫-০২-২১ ইং	২৮-০১-২১ ইং		২৮-০১-২১ ইং	
[এম. ২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	২৫-০২-২১ ইং	২৫-০১-২১ ইং		২৫-০১-২১ ইং	
[এম. ২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৫০ জনঘন্টা	৩৬ জনঘন্টা	৩১.৯০ জনঘন্টা	৬৭.৯০ জনঘন্টা	
[এম. ২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	৫ জনঘন্টা	৫ জনঘন্টা		৫ জনঘন্টা	
[এম. ২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	১টি		১টি	১টি	
[এম. ৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	১০০%	৮৩.৩৩%	১৬.৬৭%	১০০%	
[এম. ৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	১০০%	৬০.৪৭%	৩৯.৫৩%	১০০%	

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল'২১- জুন'২১ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১) (অসাধারণ)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই'২০- মার্চ'২১)	৪র্থ কোয়ার্টারে অর্জন (এপ্রিল'২১ – জুন'২১)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই'২০ – জুন'২১)	মন্তব্য
[এম. ৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	৮০%		১০০%	১০০%	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনযোগ্য কোন অডিট আপত্তি নেই।
[এম. ৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	৫০%		১০০%	১০০%	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ কক্সবাজার ডিসি অফিস সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা উক্ত কার্যালয়ে স্থানান্তরের নিমিত্ত ফাপাড বরাবর অনুরোধ জানানো হয়েছে।
[এম. ৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	১৫-১২-২০ ইং	২৯-১১-২০ ইং		২৯-১১-২০ ইং	


২১/৭/২১
মোহাম্মদ মতিউর রহমান


উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম এন্ড এডমিন) (ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


২১/৭/২১
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডিজাইন), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


২১/০৭/২১
আবুল কালাম আজাদ

নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি



২১/৭/২০২১
মোঃ আবদুল মোতালিব

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল ও
সভাপতি, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি



২১/৭/২১

মোহাম্মদ ফারুকুল করিম

উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য সচিব, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


২১/৭/২১
প্রকৌশলী মোঃ আজহারুল হোসেন

নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


২১/৭/২০২১
মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ

নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

