

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	মন্তব্য
[১.১.১] মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	%	৪০	৫৫	৪৭.৯	৪.৩	৫২.২	
[১.১.২] বয়লার-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৯০	৬২.৫	৮.৫	৭১.০	
[১.১.৩] বিওপি (BOP) ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৬০	৪৬.৪	৪.১	৫০.৫	
[১.১.৪] বীধ নির্মাণ কাজ	%	২	৫০	৩০.৬	৭.২	৩৭.৮	
[১.১.৫] এসটিজি (STG)-১ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৮০	৪৫.২	১১.৮	৫৭.০	
[১.১.৬] জিআইএস (GIS) নির্মাণকৃত (সিভিল পার্ট)	%	২	৮০	৫৯.৯	৬.১	৬৬.০	
[১.১.৭] চিমনি ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	১০০	৬১.২	১১.৯	৭৩.১	
[১.১.৮] বয়লার-১ এর স্ট্রাকচারাল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	২	৭৫	১৭.৮	১৭.৭	৩৫.৫	
[১.১.৯] বয়লার-২ এর স্ট্রাকচারাল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	১২.৭	১১.৮	২৪.৫	
[১.১.১০] এসটিজি-১ এর স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	১৩.০	১৩.৫	২৬.৫	
[১.১.১১] এসটিজি-১ এর মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	১	৩০	৭.২	৯.৪	১৬.৬	
[১.১.১২] এসটিজি (STG)-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	১	৭০	১৭.৪	২১.৭	৩৯.১	
[১.১.১৩] এসটিজি-২ এর স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	১২.৫	১২.৭	২৫.২	
[১.১.১৪] মাতারবাড়ি প্রকল্পের সিকিউরিটি ফেন্স নির্মাণ	কিঃমিঃ	১	২.৩	-	-	-	নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম শুরু করা হবে।
[১.২.১] প্রস্তাবিত ৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	%	১	১০০	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
[১.২.২] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে: ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ কি. মি সংযোগ সড়ক নির্মাণ	%	১	১০০	৬৪.৫	৫.৫	৭০.০	

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	মন্তব্য
[১.২.৩] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে:ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় ডাইক/ বাঁধ নির্মাণ (ভিলেজ সাইড)	%	১	১০০	-	-	-	আলোচ্য সূচকটি [১.১.১৪] নং সূচক দ্বারা প্রতিস্থাপনপূর্বক এপিএ সংশোধন করা হয়েছে।
[২.১.১] ইআরপি এর ৪টি মডিউল বাস্তবায়ন	%	৪	১০০	১০০	-	১০০	
[২.১.২] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের হার	%	২	৮০	৭.৪০	১৮.৫৩	২৫.৯৩	
[২.১.৩] প্রশিক্ষণ আয়োজন	জন-ঘন্টা	২	৪০	১৩.৮	১৫.০	২৮.৮	
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২							
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪	১	১	২	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	%	৬	১০০	১০০	১০০	১০০	
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	সংখ্যা	২	৪	১	১	২	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	২	২ টি সেশন (১০০ জন)	৩ টি সেশন (৬৮ জন)	-	৩ টি সেশন (৬৮ জন)	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	সংখ্যা ও তারিখ	২	০৩টি ও ৩০-১১-২১; ৩১-১২-২১; ২০-০৫-২২	-	০২ টি ও ১৮-১১-২১; ১৯-১২-২১;	০২ টি ও ১৮-১১-২১; ১৯-১২-২১;	
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	তারিখ	১	১০-০৬-২১ ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২	১০-০৬-২১	১২-১০-২১	১০-০৬-২১; ১২-১০-২১	

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	মন্তব্য
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	তারিখ	৪	১০-০৬-২১ ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২	০৯-০৬-২১	১৭-১০-২১	০৯-০৬-২১; ১৭-১০-২১	
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	তারিখ	১	২৫-০৬-২২	-	-	-	
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	তারিখ	২	৩০-০৭-২১	১৯-০৭-২১	-	১৯-০৭-২১	
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সংখ্যা	২	১০	২টি PIC; ১টি PSC	২টি PIC; ৩টি PSC	৪টি PIC; ৪টি PSC	
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	%	২	১০০	১৮.৫২	২১.৪৮	৪০	
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	তারিখ	২	-	-	-	-	সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় কোনও যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করা হয়নি।
৩.১ অগ্নি ব্যবস্থা তদারিকরণ	সংখ্যা	৪	২	-	১	১	
৩.২ কর্মকর্তাদের আয়কর দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র জমা প্রদান	তারিখ	৪	২০-০১-২২	-	-	-	
৩.৩ শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে হেল্প ডেস্ক স্থাপন	সংখ্যা	৪	৩০-০৭-২১	২৫-০৭-২১	-	২৫-০৭-২১	
৩.৪ বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণ	সংখ্যা	৪	২	১	-	১	
৩.৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলিকালে প্রমিত নিয়মনীতি অনুসরণ	%	৪	১০০	১০০	১০০	১০০	

Signature

Depa

Depa

Depa

Depa

Depa

Depa

Depa

Depa

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	মন্তব্য
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২							
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬-০৩-২২	-	-	-	
[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫-০২-২২	-	-	-	
[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০-১২-২১	-	২৭-১২-২১	২৭-১২-২১	
[১.৪.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০-০৮-২১	২৪-০৮-২০২১	-	২৪-০৮-২০২১	
[১.৫.১] ই-ফাইলে মোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০	৯৬.৭০	৯৭.৩১	৯৬.৯৮	
[১.৬.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	১	১	২	
[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বন্ধ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	১	১	২	
[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	১	১	২	
[২.২.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	১	১	২	
[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	১	১	২	
[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩-০১-২২	-	-	-	
[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০-০৫-২২	-	-	-	

১০/১১/২১

২

Depo

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	মন্তব্য
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২							
[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	সংখ্যা	৫	৪	১	১	২	
[২.১.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৯০	১০০	১০০	১০০	
[২.২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৫	৪	১	১	২	
[২.৩.১] ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	৪	১	১	২	
[২.৪.১] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	২	-	১	১	
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২							
[১.১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	৫	১০০	১০০	১০০	১০০	
[১.২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তথ্য ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৫	৪	১	১	২	
[২.১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	১০	৪	১	১	২	
[২.২.১] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৫	২	-	১	১	
তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২							
[১.১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত	%	১০	১০০	১০০	১০০	১০০	
[১.২.১] স্বপ্রণোদিতভাবে হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৩	৩১-১২-২১	-	২১-১২-২১	২১-১২-২১	


কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	মন্তব্য
[১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	৩	১৫-১০-২১	-	১৪-১০-২১	১৪-১০-২১	
[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	৩১-১২-২১	-	২৯-১২-২১	২৯-১২-২১	
[১.৫.১] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	৩	৩	-	১	১	
[১.৬.১] তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৩	-	১	১	


০৫/০১/২২
মোহাম্মদ মতিউর রহমান

উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম) (ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


০৫-০১-২২

মুহাম্মদ সাইফুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ

নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি



মোহাম্মদ ফজলুল করিম

উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য সচিব, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


০৫.০১.২২

আবুল কালাম আজাদ

নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) ও নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), (অতিরিক্ত দায়িত্ব),
সিপিজিসিবিএল ও সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


০৫/০১/২০২২
মোঃ আবদুল মোতালিব

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল ও
সভাপতি, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি